

Bex

~~Tex~~

11. oct. 1996
fa J.504

DOMNULE PRESEDINTE,

Societatea comercială "ALEX. PROD-COM" S.R.L. - cu sediul în municipiul Alexandria, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 126, județul TELEORMAN, înregistrată la Registrul Comerțului Alexandria sub Nr. J 34/958/1993; cod fiscal 4469620; având contul nr. 4072206170 deschis la B.C.R. Alexandria, reprezentată prin administrator TANASE MARINESCU PETRE, cheamă în judecătă pe pîrîta U.M. 01835/K BUCURESTI, (fosta U.M. 2580 BUCURESTI), șoseaua BUCURESTI - PLOIEȘTI km 16, pentru ce în urma probelor pe care le vom administra să fie obligată la plată sumei de 165.945.975 lei, sumă care se defalcă conform Anexei 7, ce va fi depusă la dosar, astfel:

- e) Pretenții propriu zise (lucrări neachitate)
conform anexa 2 = 54.864.049 lei
- b) Diferență manopera ca urmare a inflației, conform anexa 3 = 20.455.842 lei
- c) Majorari de întîrziere pentru neplată la timp a sumelor de la punctele a și b
conform anexa 4 = 75.320.790 lei
- d) Dobîndă pentru credite
Majorari aferente = 3.350.000 lei
conform anexa 5 = 3.350.000 lei
- e) Diferențe neplată cotei de beneficiu conform contract
Majorari aferente = 4.302.147 lei
conform anexa 6 = 4.302.147 lei
pentru următoarele:

M O T I V E :

Intre societatea "ALEX. PROD-COM". S.R.L. ALEXANDRIA și U.M. 01835 K BUCURESTI, (prime în calitate de constructor, și două în calitate de beneficiar) s-a intervenit la data de 01.08. 1993 CONTRACȚUL Nr. 1/1993, prin care constructorul se obligă

la executarea lucrarilor de revizii și reparații a instalațiilor electrice de forță, comandă, instalații de iluminat, reparații tencuieli, finisaje și vopsitorii, iar beneficierul le asigură valoarea mijloacelor financiare necesare pentru derularea în condiții normale a Contractului. Valoarea lucrarilor de trebuiesc executate au fost estimate la suma de 150,0 milioane lei.

Termenul de execuție fiind cuprins între perioada de timp 15.08.1993 - 15.09.1994. Contractului menționat i s-a anexat și Actul Adițional nr. 1/1993, în care se stabilește valoarea orei medii și cota de beneficiu.

In urma executării categoriilor de lucrări mai sus enumerate am introdus situații de plată la beneficiar, iar acesta în cursul lunilor august, septembrie și octombrie 1993 a recepționat aceste lucrări acordându-le calificativul "BINE" și virindu-ne în anul 1993 suma de 29.848.112 lei și în anul 1994 suma de 21.115.977 lei. În beneficiul său este obligat prin Contract la plata în avans a 30% din valoarea contractului pentru procurarea de materiale și nu și-a obținut acesta obligație tot emînind-o, noi am continuat executarea lucrarilor procurind materiale din banii noștri și din credite bancare, considerind că un beneficiar cum este M.A.P.N își va onora obligațiile asumate. În perioada mai - iunie 1994 s-au produs modificări și în structura de personal a beneficiului și noi veniți în cadrul serviciului cezarmare n-am mai luat în considerare procesele verbale de recepție și predare a lucrarilor așa cum am arătat.

Astfel, că, pe data de 23.06.1994, ne-am prezentat la U.M. 01905 DEVESELU împreună cu alți ofițeri din cadrul serviciului tehnic nou constituit (așa cum reiese din procesul verbal încheiat la acea dată) care au afirmat că fostul șef al serviciului mr. ing. IOANA TUDOR și mr. POPOVICI GHEORGHE, sunt niște afaceriști, iar de acum încolo ei răspund de totul și nu să mai primim nici un ban decât nu dăm declarăție că le-am oferit acestora. Asta s-o facem căt mai repede și să încheiem și un proces verbal tot repede că ei sunt forțe operațivă. Ni s-a restituit o parte din situațiile de plată ale lucrarilor care deja erau recepționate și predate beneficiului din 1993.

Celelalte situații de plată le vor onora cind consideră ei de cuvintă dar să mai reducem coeficientul pentru transportul materialelor și fondul de risc.

La începutul lunii iulie 1994 s-au prezentat la mine acasă lt. col. PREDA, lt. col. ROMAN de la secția de cazare și mr. PAUN de la Cântrul Informației, care mi-au cerut să dau declarație scrisă cu ce bani am mituit pe mr. IOANA TUDOR și mr. POPOVICI GHEORGHE, spunându-mi că dacă declar aceasta mi se vor deconta a doua zi lucrările executate. Bineînțeles că am refuzat acest lucru întrucât nu era adevărat ceea ce mi se cerea să declar. Atunci col. PREDA m-a amenințat spunându-mi că o să-mi arate ce însemnat armata.

Pe data de 07.07.1994 am fost convocat iar la U.M. 1905 DEVESELU unde a participat și un alt ofițer de la contrainformații al cărui nume nu-l știu. Acolo mi s-a promis (scrisă acest lucru în procesul verbal) că facturile 7,6,3,5, FN/o2.94; FN/o1.94 și FN/o3.94 (le-am numit FN pentru că erau înscrise pe o coală de hârtie din care nu se vedea mai nimic) vor mai fi recalculate de comisie și vor fi plătite, dar să mai modificăm indicatorii din recapitulație.

Cind am explicat că lucrările cuprinse în facturi FN ool/2.08.1993 sunt lucrările considerate de conducerea U.M. o1905 ca cele mai urgente atunci (lipsă energie, lipsă apă potabilă, și.a.) și s-a făcut o situație cu aceste lucrări la începutul activității noastre acolo cind nu ni se ceruse încă de beneficiar să facem situațiile de plată pe fiecare obiectiv în parte mi-eu spus că nici nu vor să sudă de săa ceva, că vreau să spăr pe escroci că au fost înainte la serviciul tehnic. Si au scris totuși în procesul verbal că aceste lucrări nu se regăsesc pe teren. Lucru căre nu era adevărat.

Înțelegind că plăte lucrărilor se tergiversează intenționat și datorită faptului că nu mai aveam putere și simplu puterea să mai mă lupt pentru această cauză în speranța că cel puțin vor veni altfel de oameni din Direcția de Construcții sau din M.Ap.N m-am adresat domnului ministru TINGA printr-o scrisoare pe data de 11.08.1994. Urmare acestei scrisori pe data de 20.09.1994 se deplasează o comisie din partea U.M. 02496 BUCURESTI (cu ordinele de serviciu nr. 2293560 și 2293561,

a căror durată vă rog să o verificați pentru edificarea asupra
a ceea ce voi scrie mai jos) la U.M. 01905 DEVESELU care numai
în cîteva ore verifică iar lucrările executate de 21 de muncitori
intr-un an și jumătate, într-o cazeră care are un perimetru de
sute de hectare, unde sunt disperstate 20 de pavilioane, lucrări
incluse în 20 de situații de lucrări (la acea dată) și numai
a căror însiruire verbală ar lăsă timpul cît a stat acea comisie
în unitate, nemaicălcind timpul cît a durat scrierea actului
de Constatare. În acest document se scriu edevărate inepții,
astfel se inserează în acest document (însemnat în mod unilateral
de beneficier și forul său superior) că nu sunt executate în di-
verse pavilioane lucrări în valoare de 51.611.807 lei. Ceea ce
ar fi însemnat că bucătăriile, instalațiile electrice și sanitare
aferente acestora cît și centrelor termice, ateliere, dormi-
toare, birouri, să nu ar fi în stare de funcționare și că în
mod practic activitățile unității ar fi fost compromise. Ori, în
această situație beneficierul ar fi procedat imediat la rezilierea
contractului și trimiterea noastră în judecată, odată cu interzi-
cerea accesului lucrătorilor noștri în unitate pentru a continua
lucrările. Lucrări care s-au încheiat conform adresei nr. A 7lo/
15.05.1996, a U.M. 01871 (fostă 01905) LEVESELU pe data de
28.11.1994, dată de la care conform legii am început să percepem
majorari de întîrziere pentru neplata sumelor datorate așa cum
rezultă din Analizator de Calcul anexat.

Pe data de 31.10.1994, ne-am adresat și domnului Sef
de Stat Major al Aviației Militare prin adresa nr. 100, iar
dinsul ne spune în adresa nr. K 3720/21.11.1994 că n-am fi
efectuat lucrări în valoare de 18.807.540 lei. Un alt punct de
vedere ...

In urma acestei situații am procedat la "NOTIFICAAREA"
beneficiarului prin executorul judecătoresc al Judecăteriei
Sectorului 1, BUCURESTI, dar nici acum beneficiarul nu-și
onorează datoriile. Mai mult, prin adresa nr. K - 1434 din 6.04.
1995 ne spune de această dată că valoarea "lucrărilor nefăctuate"
nu mai este nici de 51.611.807 lei, cum constatase pe 20.09.1994;
nici de 18.807.540 lei, cît spunea pe 21.11.1994 ci de
31.235.826 lei. Ce să mai credem?

Prin adresa 15/17.04.1995 noi avertizăm beneficiarul asupra aberanței "constatărilor" sale, efectuate ea cum am mai precizat în mod unilaterul, și că-i vom trimite încă un rind complet de documentație pentru toate lucrările efectuate pînă la data de 28.11.1994 pentru a fi avizate și să se facă plata acestora. Speranța de a primi banii pentru care am muncit ne-a fost spulberată cînd am auzit de la săti constructori care se aflau la sediul pîrîtei din București, că și noi, că în aceeași situație mai sunt încă 48 de firme de construcții din țară și că pe la comandament se vehiculează ideea că și înainte de revoluție concentra armata oameni pentru anumite munci. De, dar atunci tot li se plătesc ceva și în plus materialele le procura statul nu muncitorii sau celelalte firme de construcții! Iar acum noi avem 22 milioane de pletă salarii restante, iar muncitorilor căre ne-au acționat în judecătă, instanța a hotărît să plătim dublu salariile acestora, fiind vorba de întîrzieri la plată de ani de zile și conform adresei nr. 12065/19.07.1996 a Administrației Financiare și Trezoreriei Municipiului Alexandria (anexate la dosar) avem de plătit numai pînă la 21.05.1996 suma de 24.126.472 lei pentru neplată TVA și la Direcția de Muncă Județeană Teleorman avem neplatite sume de 7.268.000 lei.

La toate acestea se mai adaugă fețul că deși prin Actul Adițional la Contract, stabilim cu beneficiarul că ora medie să fie plătită la suma de 1125 lei (la nivelul anului 1993), urmînd că acesteia să i se aplică indexările ce vor surveni și cota de beneficiu la 17%, beneficiarul nu mai păstrează indexările survenite pe parcursul manșoperă, iar pentru cota de beneficiu ne-a amenințat că dacă trecem în situațiile de plată mai mult de 5%, nu ni le mai primește pur și simplu la plată.

Urmare acestor stări de fapt, constructorii fac apel la instanțele de judecătă și acestea le dău cîștig de cauză. Așa se face că pe data de 04.07.1995 ne întîlnim cu altă comisie a beneficiarului și conform ACTULUI DE CONSTATARE din acea dată, beneficiarul ne "investește" pentru ultima dată cel puțin ea spus - să întocmim situațiile de lucrări.

Acum toate lucrările, atât cele efectuate în 1993 cât și cele din 1994 sunt receptionate cu calificativul "BINE" pe data de 16.08.1995, ea cum rezultă din cele două procese verbale de recepție (ce vor fi desemnate anexate prezentei).

Si in urma acestei receptii se înaintează beneficiarului 3 (trei) exemplare de documentație cu adresa nr. 24/4.09.1995, dar primim documentația aprobată nu imediat cum se specifică în contract. Deasemenea pe data de 02.08.1996 cu adresa nr. K 1694, fără însă ce beneficiarul să plătească aceste lucrări nici pînă la data la care ne adresăm dumneavoastră. Căci, la serviciul respectiv sunt alți afișeri acum!

Drept urmare, stimătoare domnule Președinte, considerăm că soluționarea cauzei prezente se poate rezolva numai de către dumneavoastră.

Prezenta acțiune intemeindu-se pe prevederile Legii nr. 76/1992 - Republicată.

In dovedirea acțiunii înțelegem să ne folosim de probe cu acte și eventuali martori, iar decă va fi cazul și de expertiză de specialitate.

Anexăm în xerocopie următoarele documente:

- 1) Contract de lucrări nr. 1/1993
- 2) Act adițional nr. 1/1993
- 3) Sase procese verbale de recepție a lucrărilor
- 4) Proces verbal de predare primire lucrări
- 5) Exemplar 2 proces verbal din 23. 06.1994
- 6) Act de constatare din 07.07.1994
- 7) Adresa nr. 81/11.08.1994
- 8) Act de constatare din 20.09.1994
- 9) Adresa nr. 100/21.10.1994
- 10) Adresa nr. K - 3720/21.11.1994
- 11) Notificarea 2757/24.11.1994
- 12) Adresa nr. K - 1434/06.04.1995
- 13) Adresa nr. 15/17.04.1995
- 14) Act de Constatare din 04.07.1995
- 15) 2 Procese verbale de recepție din 16.08.1995
- 16) Adresa nr. 24/4.09.1995
- 17) Adresa nr. 710/15.05.1996,
- 18) Adresa nr. K - 1694/02.08.1996



Cu deosebită considerație:

Tensea Marinescu Petre

ALEXANDRIA

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI MUNICIPAL - BUCURESTI -